PROGRAMMA LAVORI ed INTERFERENZE LAVORATIVE VIA CLELIA GAROFOLINI FASE 1 DALLA 1° SETTIMANA ALLA 17a

IMPRESE APPALT.	*periodo lav. 17 SETTIMANE*	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
	periodo lavorativo 145 giorni solari	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
		dal 10/9/2012 al 14/9/2012	*dal 17/9/2012 al 21/9/2012*	*dal 24/9/2012 al 28/9/2013*	*dal 1/10/2012 al 5/10/2012*	*dal 8/10/2012 al 12/10/2012*	*dal 15/10/2012 al 19/10/2012*	*dal 22/10/2012 al 26/10/2012*	*dal 29/10/2012 al 2/11/2012*	*dal 5/11/2012 al 9/11/2012*	*dal 12/11/2012 al 16/11/2012*	*dal 19/11/2012 al 23/11/2012*
	Realizzazione box											
FIGLIUOLO	*APPRESTAMENTO AREA CANTIERE*											
FIGLIUOLO	*DEMOLIZIONI INTERNE E SMALTIMENTO*											
FIGLIUOLO	*OPERE PROVVISIONALI*											
FIGLIUOLO	*USCITA DI SICUREZZA*											
FIGLIUOLO	*INTONACI E/O CARTONGESSO*											
FIGLIUOLO	*VERIFICA FOGNATURE*											
EDIL PAVI	*PAV. INTERNA IN CEMENTO INDUSTRIALE*											
FIGLIUOLO	*MURATURE BOX*											
FIGLIUOLO	*SOGLIE E COPERTINE*											
FIGLIUOLO	*POSA BASCULANTI E GRIGLIE*											